



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ที่ ชย ๓๓๙๐๑/-

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนดำเนินงาน จึงได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้รวบรวมผลการดำเนินงาน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางลัดดาวัลย์ ทองแดง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

(ลงชื่อ).....

(นายศุภกฤษ ฐานเจริญ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

(ลงชื่อ).....

(นายมนตรี สติรานวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

(ลงชื่อ).....

(นายกรานต์ เขตจันทิก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗-๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยใช้หินคลุก (สายพ่อใหญ่ โซน) หมู่ที่ ๘	/	-	-	๑๕๑,๐๐๐	๑๕๑,๐๐๐	๐	๑๑/๑๑/๖๗	๒๖/๑๑/๖๗	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (บ้านหลังสวน-รีสอร์ตต้นไม้) หมู่ที่ ๑๕	/	-	-	๒๓๖,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	๐๕/๐๘/๖๘	๑๙/๐๙/๖๘	
๓	โครงการก่อสร้างบล็อกคอน เวิร์ส (คลองลำปอแดง) หมู่ที่ ๑๓	/	-	-	๒๒๕,๐๐๐	๒๒๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๔/๐๙/๖๘	๒๓/๑๒/๖๘	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายชัย บอน-สามแยกบ้านนายบุญ พร้อม) หมู่ที่ ๑๑	/	-	-	๒๔๙,๐๐๐	๒๔๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	๓๐/๐๗/๖๘	๑๓/๐๙/๖๘	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยไร่ภูเงิน) หมู่ที่ ๙	/	-	-	๒๔๙,๐๐๐	๒๔๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๙/๐๘/๖๘	๐๓/๑๐/๖๘	

๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านนางพงษ์ศรี) หมู่ที่ ๒	/	-	-	๖๘,๐๐๐	๖๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	๐๘/๐๘/๖๘	๒๒/๐๙/๖๘	
๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยใช้หินคลุก(สายพ้อใหญ่ห ล่า) หมู่ที่ ๘	/	-	-	๑๑๙,๐๐๐	๑๑๙,๐๐๐	๐	๑๒/๑๑/๖๗	๒๗/๑๑/๖๗	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (บ้านนางสมจิตร-บ้านนาง สมอน) หมู่ที่ ๑๒	/	-	-	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๒/๐๙/๖๘	๒๗/๑๐/๖๘	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน (ซอยบ้านนาง จันทร์จिरา) หมู่ที่ ๒	/	-	-	๑๘๑,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	๐๘/๐๘/๖๘	๒๒/๐๙/๖๘	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นหน้ารีสอร์ทบ้านต้นไม้) หมู่ที่ ๗	/	-	-	๒๓๖,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	๓๐/๐๗/๖๘	๑๓/๐๙/๖๘	
๑๐	โครงการก่อสร้างอาคารโคม สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๑	/	-	-	๒๕๕,๐๐๐	๒๕๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๙/๐๘/๖๘	๐๓/๑๐/๖๘	
๑๑	โครงการก่อสร้างเครื่องกรอง น้ำ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องกรองน้ำ หมู่ที่ ๑๓	/	-	-	๓๐๙,๐๐๐	๓๐๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๗/๐๗/๖๘	๑๕/๑๐/๖๘	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอย ๗) หมู่ที่ ๑๔	/	-	-	๒๔๗,๐๐๐	๒๔๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๒/๐๙/๖๘	๑๑/๑๑/๖๘	
๑๓	โครงการก่อสร้างอาคาร เครื่องกรองน้ำ พร้อมติดตั้ง อุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ หมู่ที่ ๕	/	-	-	๒๘๘,๐๐๐	๒๘๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๗/๐๗/๖๘	๑๕/๑๐/๖๘	

๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ชอยข้างโรงเรียน) หมู่ที่ ๔	/	-	-	๒๔๙,๐๐๐	๒๔๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๒/๐๘/๖๘	๐๖/๑๐/๖๘	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ชอยบ้านนายอวน สีพุด) หมู่ที่ ๓	/	-	-	๒๔๙,๐๐๐	๒๔๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๒/๐๘/๖๘	๐๓/๑๐/๖๘	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นริสอร์ทเทพไกรวัลย์) หมู่ ที่ ๑๖	/	-	-	๒๔๙,๐๐๐	๒๔๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๒/๐๘/๖๘	๐๖/๑๑/๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๑	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด	/	-	-	๕๖๕,๖๓๘	๕๖๕,๖๓๘	๐	๒๖/๐๓/๖๘	๒๘/๐๓/๖๘	

๑.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	/	-	-	๑๕๑,๙๖๐	๕๖๕,๖๓๘	๐	๑/๐๔/๖๘	๑๑/๐๔/๖๘	
๒	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	/	-	-	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๐	๑๐/๑๐/๖๘	๑๐/๑๐/๖๘	

๑.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	/	-	-	๑๖๔,๔๐๐	๑๖๔,๔๐๐	๐	๑๓/๐๒/๖๘	๑๓/๐๒/๖๘	
๒	โครงการเงินอุดหนุนส่วน ราชการ (อาหารกลางวันใน สังกัด สพฐ.)	/	-	-	๕,๔๖๐,๘๐๐	๕,๔๖๐,๘๐๐	๐	๑/๑๐/๖๗	๓๐/๐๙/๖๘	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	/	-	-	๑,๒๖๕,๑๙๕	๑,๒๖๕,๑๙๕	๐	๑/๑๐/๖๗	๓๐/๐๙/๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน

๑.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพ เกษตรกรตำบลบ้านไร่	/	-	-	๔๔๙,๙๗๐	๔๔๙,๙๗๐	๐	๒๐/๐๖/๖๘	๒๒/๐๖/๖๘	

๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๑	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	/	-	-	๑๓,๐๘๐	๑๓,๐๘๐	๐	๑๒/๐๓/๖๘	๑๒/๐๓/๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการส่งเสริม การลงทุน ด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว

๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๑	โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่ม อาชีพเพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	/	-	-	๔๔๙,๓๓๐	๔๔๙,๓๓๐	๐	๑๕/๐๗/๖๘	๑๗/๐๗/๖๘	

๑.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๑	โครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านไร่	/	-	-	๔๑๐,๓๔๐	๔๑๓,๓๔๐	๐	๑๓/๐๕/๖๘	๑๓/๐๕/๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๑	โครงการจัดงานประเพณีวัน ลอยกระทงประจำปี	/	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๑๕/๑๑/๖๗	๑๕/๑๑/๖๗	
๒	โครงการอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการประเพณีแห่ดอกไม้ ของชาวญัษฐกร	/	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๑๔/๐๔/๖๘	๑๔/๐๔/๖๘	
๓	โครงการอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการประเพณีวันผู้สูงอายุ หรือประเพณีวันลอยกระทง	/			๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๐	๑๕/๑๑/๖๗	๑๕/๑๑/๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาการเมืองการปกครอง และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	/	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๐๒/๐๖/๖๘	๐๒/๐๖/๖๘	