



เลขรับ 1791/65  
วันที่ 1 ก.ค. 65  
เวลา

ที่ ศธ. ๐๖๓๖.๑๓/ ๒๕๖๑

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ  
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  
๓๖๐๐๐

MO มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานผลทดสอบ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

อ้างถึง หนังสือที่ ขย ๗๓๙๐๓/๓๑๙ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลทดสอบ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึงองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้ขอความอนุเคราะห์มายังแผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ให้ทดสอบการรับกำลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีต โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ด้านทิศใต้ของหมู่บ้าน) บ้านหลังสวน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ สัญญาจ้าง เลขที่ ๔๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ก่อสร้างโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีธรรมาเทพ

ในการนี้วิทยาลัยฯ ขอส่งรายงานผลการทดสอบตามที่แผนกวิชาช่างก่อสร้างเป็นผู้ดำเนินการทดสอบ และรับรองผลการทดสอบดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน นายคอบต.บ้านไร่

เพื่อโปรดทราบ

แจ้ง.....

เห็นควรพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาววันเพ็ญ จังโกฏี)  
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิทธิ์ ทองรัมย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

จ.อ.

(นายคอบต.บ้านไร่)  
หัวหน้าสำนักปลัด

(นายศุภฤกษ์ ฐานเจริญ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

โทร. ๐-๔๔๘๑-๒๐๗๕-๖ ต่อ ๑๔๘

โทรสาร. ๐-๔๔๘๑-๑๕๓๖

.....

(นายมนตรี สิริวานวิวัฒน์)

นายกรณต์ เขตจันทัก



# COMPRESSION TEST OF CONCRETE

## แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ด้านทิศใต้ของหมู่บ้าน) บ้านหลังสวน หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สัญญาจ้าง เลขที่ 46/2565 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

ก่อสร้างโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีธูวราเทพ

วันที่รับตัวอย่าง 24 มิ.ย. 65

วันที่ทดสอบ 30 มิ.ย. 65

ชนิดของตัวอย่าง ลูกบาศก์ จำนวน 6 ตัวอย่าง

ตัวอย่าง	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	พ.ท.หน้าตัด (ซม. <sup>2</sup> )	ค้ำยบตัว (ซม.)	วันหล่อ	อายุ (วัน)	แรงประลัย (KN)	กำลังอัด (กก./ซม. <sup>2</sup> )	ค่าเฉลี่ย กำลังอัดประลัย	หมายเหตุ
1	15x15x15	8.181	225.00	7.00	2 มิ.ย. 65	29	547	247.82	246.91	คอนกรีตพื้น
2	15x15x15	8.177	225.00	7.00	2 มิ.ย. 65	29	543	246.01		
3	15x15x15	8.183	225.00	7.00	2 มิ.ย. 65	29	545	246.91		
4	15x15x15	8.178	225.00	8.00	4 มิ.ย. 65	27	544	246.46	244.95	คอนกรีตพื้น
5	15x15x15	8.185	225.00	8.00	4 มิ.ย. 65	27	540	244.65		
6	15x15x15	8.175	225.00	8.00	4 มิ.ย. 65	27	538	243.74		

หมายเหตุ 1. กำลังอัดประลัยของคอนกรีตโครงสร้างทั่วไป ที่อายุ 28 วัน = 240 กก/ซม.<sup>2</sup>

2. รับรองผลเฉพาะแท่งตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ลงชื่อ ..... ผู้ทดสอบ

ลงชื่อ ..... วิศวกร

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจ

(หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง)

หนังสือรับรอง  
ของ  
ผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เขียนที่ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ  
อ. เมือง จ. ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า นายชัยรัตน์ สุตภักดี เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย อยู่บ้านเลขที่ ๒๗๒/๔๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รับราชการอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ใบอนุญาต เลขทะเบียน ทย.๑๑๔๒๑ ขณะนี้มิได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพแต่อย่างใด ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็น วิศวกรรับผิดชอบ ผลการทดสอบการรับกำลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีต โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (ด้านทิศใต้ของหมู่บ้าน) บ้านหลังสวน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ สัญญาจ้าง เลขที่ ๔๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ก่อสร้างโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยวราเทพ

เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้แนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมาพร้อมแล้ว และได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....วิศวกร

(นายชัยรัตน์ สุตภักดี)

ทย.๑๑๔๒๑

