



ที่ ศธ. ๐๖๓๖.๑๓/ ๒๖๔๔

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
๓๖๐๐๐

มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานผลทดสอบ

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

อ้างถึง หนังสือที่ ขย ๗๓๙๐๓/๒๖๑ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลทดสอบ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึงองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้ขอความอนุเคราะห์มายังแผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ให้ทดสอบการรับกำลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีต โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ด (สายโคกกระด้างม้อน) บ้านวังตาเทพ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ สัญญาจ้างเลขที่ ๓๕/ ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ก่อสร้างโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาวินการโยธา

ในการนี้วิทยาลัยฯ ขอส่งรายงานผลการทดสอบตามที่แผนกวิชาช่างก่อสร้างเป็นผู้ดำเนินการทดสอบ และรับรองผลการทดสอบดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นายกองค้ อบต.บ้านไร่

เพื่อโปรดทราบ

แจ้ง.....

เห็นควรพิจารณาดำเนินการต่อไป

นางสาวลินดา จังโกฏี

นางงานธุรการ ชำนาญ.....

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิทธิ์ ทองรัมย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

จ.อ.

(ธนวุฒิ พึ่งกุล)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นายศุภกฤษ ฐานเจริญ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

โทร. ๐-๔๔๘๑-๒๐๗๕-๖ ต่อ ๑๔๘

โทรสาร. ๐-๔๔๘๑-๑๕๓๗

(นายมนตรี สิตธารานนท์)

นายศุภกฤษ ฐานเจริญ



COMPRESSION TEST OF CONCRETE

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

โครงการ ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ต (สายโคกกระดังง์) บ้านวังตาเทพ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สัญญาจ้าง เลขที่ 35/2565 ลงวันที่ 21 เมษายน 2565

ก่อสร้างโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาวินการโยธา

วันที่รับตัวอย่าง 25 พ.ค. 65

วันที่ทดสอบ 8 มิ.ย. 65

ชนิดของตัวอย่าง ลูกบาศก์ จำนวน 9 ตัวอย่าง

ตัวอย่าง	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	พ.ท.หน้าตัด (ซม. ²)	ค่ายุบตัว (ซม.)	วันหล่อ	อายุ (วัน)	แรงประลัย (KN)	กำลังอัด (กก./ซม. ²)	ค่าเฉลี่ย กำลังอัดประลัย	หมายเหตุ
1	15x15x15	8.188	225.00	7.00	26 เม.ย. 65	43	585	265.04	263.53	คอนกรีตคาน/พื้นล่าง
2	15x15x15	8.184	225.00	7.00	26 เม.ย. 65	43	582	263.68		
3	15x15x15	8.189	225.00	7.00	26 เม.ย. 65	43	578	261.86		
4	15x15x15	8.183	225.00	8.00	2 พ.ค. 65	37	579	262.32	262.92	คอนกรีตกำแพง+หูช้าง
5	15x15x15	8.186	225.00	8.00	2 พ.ค. 65	37	582	263.68		
6	15x15x15	8.183	225.00	8.00	2 พ.ค. 65	37	580	262.77		
7	15x15x15	8.182	225.00	7.00	7 พ.ค. 65	32	589	266.85	262.47	คอนกรีตพื้นบน
8	15x15x15	8.187	225.00	7.00	7 พ.ค. 65	32	574	260.05		
9	15x15x15	8.185	225.00	7.00	7 พ.ค. 65	32	575	260.51		

หมายเหตุ 1. กำลังอัดประลัยของคอนกรีตโครงสร้างทั่วไป ที่อายุ 28 วัน = 240 กก/ซม²

2. รับรองผลเฉพาะแท่งตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ลงชื่อ ผู้ทดสอบ

ลงชื่อ วิศวกร

ลงชื่อ ผู้ตรวจ

(หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง)

หนังสือรับรอง
ของ
ผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เขียนที่ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
อ. เมือง จ. ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐

๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า นายชัยรัตน์ สุตภักดี เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย อยู่บ้านเลขที่ ๒๗๒/๔๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รับราชการอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ใบอนุญาต เลขทะเบียน ทย.๑๑๔๒๑ ขณะนี้มิได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพแต่อย่างใด ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็น วิศวกรรับมิตชอบ ผลการทดสอบการรับกำลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีต โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ต (สายโคกกระดิ่งม่อน) บ้านวังตาเทพ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ สัญญาจ้างเลขที่ ๓๕/ ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ก่อสร้างโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาวินการโยธา

เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้แนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมาพร้อมแล้ว และได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.......... วิศวกร

(นายชัยรัตน์ สุตภักดี)

ทย.๑๑๔๒๑

