



ที่ ศธ. ๐๖๓๖.๑๓/๒๖๕๖

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
๓๖๐๐๐

มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานผลทดสอบ

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

อ้างถึง หนังสือที่ ขย ๓๓๙๐๓/๒๕๙ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลทดสอบ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึงองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้ขอความอนุเคราะห์มายังแผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ให้ทดสอบการรับกำลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีต โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหน้าศาลากลางบ้าน-บ้านนายรำพัน พลทวิ) บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ สัญญาจ้างเลขที่ ๓๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ก่อสร้างโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีณย์การโยธา ๒๑๒๗

ในการนี้วิทยาลัยฯ ขอส่งรายงานผลการทดสอบตามที่แผนกวิชาช่างก่อสร้างเป็นผู้ดำเนินการทดสอบ และรับรองผลการทดสอบดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน นายท ก อบต.บ้านไร่
เพื่อโปรดทราบ
ขจึง.....
.....
เห็นควรพิจารณาดำเนินการต่อไป
.....
(นางสาวลลิตา จังโกฏี)
พนักงานธุรการ ชำนาญงาน

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิทธิ์ ทองรัมย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

จ.อ.
(นายสุกฤษ ฐานเจริญ)
หัวหน้าสำนักปลัด

(นายสุกฤษ ฐานเจริญ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

โทร. ๐-๔๔๘๑-๒๐๗๕๖ ต่อ ๑๔๙

โทรสาร. ๐-๔๔๘๑-๑๕๓๖



COMPRESSION TEST OF CONCRETE

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอยหน้าศาลากลางบ้าน-บ้านนายรำพัน พลทวี) บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านไร่ อำเภอกะทิงเมือง จังหวัดชัยภูมิ

สัญญาจ้าง เลขที่ 37/2565 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565

ก่อสร้างโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีชัยการโยธา 2127

วันที่รับตัวอย่าง 25 พ.ค. 65

วันที่ทดสอบ 8 มิ.ย. 65

ชนิดของตัวอย่าง ลูกบาศก์ จำนวน 6 ตัวอย่าง

ตัวอย่าง	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	พ.ท.หน้าตัด (ซม. ²)	ค่ายุบตัว (ซม.)	วันหล่อ	อายุ (วัน)	แรงประลัย (KN)	กำลังอัด (กก./ซม. ²)	ค่าเฉลี่ย กำลังอัดประลัย	หมายเหตุ
1	15x15x15	8.186	225.00	7.00	9 พ.ค. 65	30	562	254.62	254.31	คอนกรีตพื้น
2	15x15x15	8.184	225.00	7.00	9 พ.ค. 65	30	558	252.80		
3	15x15x15	8.188	225.00	7.00	9 พ.ค. 65	30	564	255.52		
4	15x15x15	8.181	225.00	8.00	11 พ.ค. 65	28	538	243.74	246.31	คอนกรีตพื้น
5	15x15x15	8.187	225.00	8.00	11 พ.ค. 65	28	548	248.27		
6	15x15x15	8.185	225.00	8.00	11 พ.ค. 65	28	545	246.91		

หมายเหตุ 1. กำลังอัดประลัยของคอนกรีตโครงสร้างทั่วไป ที่อายุ 28 วัน = 240 กก/ซม.²

2. รับรองผลเฉพาะแท่งตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ลงชื่อ ผู้ทดสอบ

ลงชื่อ วิศวกร

ลงชื่อ ผู้ตรวจ

(หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง)

หนังสือรับรอง
ของ
ผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เขียนที่ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
อ. เมือง จ. ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐

๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า นายชัยรัตน์ สุดภักดี เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย อยู่บ้านเลขที่ ๒๗๒/๔๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รับราชการอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ใบอนุญาตเลขทะเบียน ทย.๑๑๔๒๑ ขณะนี้มิได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพแต่อย่างใด ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นวิศวกรรับผิดชอบ ผลการทดสอบการรับกำลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีต โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหน้าศาลากลางบ้าน-บ้านนายรำพัน พลทวิ) บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ สัญญาจ้างเลขที่ ๓๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ก่อสร้างโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีณย์การโยธา ๒๑๒๗

เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้แนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมาพร้อมแล้ว และได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ..........วิศวกร

(นายชัยรัตน์ สุดภักดี)

ทย.๑๑๔๒๑