

เลขรับ 1856/65
วันที่ 8 ก.ค. 65
เวลา



ที่ ศธ. ๐๖๓๖.๑๓/๒๖๖๒

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
๓๖๐๐๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานผลทดสอบ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

อ้างถึง หนังสือที่ ชย ๗๓๙๐๓/๓๒๐ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลทดสอบ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึงองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้ขอความอนุเคราะห์มายังแผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ให้ทดสอบการรับกำลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีต โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอยไรทุเรียนจีบจีบ) บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ สัญญาจ้าง เลขที่ ๔๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ก่อสร้างโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีณย์การโยธา ๒๑๒๗

ในการนี้วิทยาลัยฯ ขอส่งรายงานผลการทดสอบตามที่แผนกวิชาช่างก่อสร้างเป็นผู้ดำเนินการทดสอบ และรับรองผลการทดสอบดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน นายค อบต.บ้านไร่

เพื่อโปรดทราบ

แจ้ง.....

.....

.....

เห็นควรพิจารณาดำเนินการต่อไป

.....

(นางสาววสินดา จังโกฏี)

หัวหน้างานธุรการ ชำนาญงาน

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิทธิ์ ทองรัมย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

จ.อ.

(นายค ฝิ่งกุล)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นายศุภกฤษ สุวนเจริญ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

โทร. ๐-๔๔๘๑-๒๐๗๕-๖ ต่อ ๑๔๔

โทรสาร. ๐-๔๔๘๑-๑๕๓๖

โปรดส่งภา...



COMPRESSION TEST OF CONCRETE

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอยไรทุเรียนจีบจีบ) บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สัญญาจ้าง เลขที่ 45/2565 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

ก่อสร้างโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีชัยการโยธา 2127

วันที่รับตัวอย่าง 24 มิ.ย. 65

วันที่ทดสอบ 4 ก.ค. 65

ชนิดของตัวอย่าง ลูกบาศก์ จำนวน 6 ตัวอย่าง

ตัวอย่าง	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	พ.ท.หน้าตัด (ซม. ²)	ค่ายุบตัว (ซม.)	วันหล่อ	อายุ (วัน)	แรงประลัย (KN)	กำลังอัด (กก./ซม. ²)	ค่าเฉลี่ย กำลังอัดประลัย	หมายเหตุ
1	15x15x15	8.181	225.00	7.00	5 มิ.ย. 65	30	585	265.04	263.53	คอนกรีตพื้น
2	15x15x15	8.184	225.00	7.00	5 มิ.ย. 65	30	582	263.68		
3	15x15x15	8.178	225.00	7.00	5 มิ.ย. 65	30	578	261.86		
4	15x15x15	8.182	225.00	8.00	7 มิ.ย. 65	28	579	262.32	262.92	คอนกรีตพื้น
5	15x15x15	8.175	225.00	8.00	7 มิ.ย. 65	28	582	263.68		
6	15x15x15	8.179	225.00	8.00	7 มิ.ย. 65	28	580	262.77		

หมายเหตุ 1. กำลังอัดประลัยของคอนกรีตโครงสร้างทั่วไป ที่อายุ 28 วัน = 240 กก/ซม.²

2. รับรองผลเฉพาะแห่งตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ลงชื่อ ผู้ทดสอบ

ลงชื่อ วิศวกร

ลงชื่อ ผู้ตรวจ

(หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง)

หนังสือรับรอง

ของ

ผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เขียนที่ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

อ. เมือง จ. ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า นายชัยรัตน์ สุตภักดิ์ เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย อยู่บ้านเลขที่ ๒๗๒/๔๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รับราชการอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ใบอนุญาตเลขทะเบียน ทย.๑๑๔๒๑ ขณะนี้มีได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพแต่อย่างใด ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นวิศวกรรับผิดชอบ ผลการทดสอบการรับกำลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีต โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอยไร่ทุเรียนจีบจีบ) บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ สัญญาจ้างเลขที่ ๔๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ก่อสร้างโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีณย์การโยธา ๒๑๒๗

เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้แนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมาพร้อมแล้ว และได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ..........วิศวกร

(นายชัยรัตน์ สุตภักดิ์)

ทย.๑๑๔๒๑

