

เลขรับ 168.2 / 65
วันที่ 10 สิงหาคม 65
เวลา



ที่ ศธ. ๐๖๓๖.๑๓/ ๒๖๔พ

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
๓๖๐๐๐

มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานผลทดสอบ

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

อ้างถึง หนังสือที่ ขย ๗๓๙๐๓/๒๖๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลทดสอบ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึงองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้ขอความอนุเคราะห์มายังแผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ให้ทดสอบการรับกำลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีต โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย ๗) บ้านวังขวาง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ สัญญาจ้างเลขที่ ๓๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ก่อสร้างโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีณย์การโยธา ๒๑๒๗

ในการนี้วิทยาลัยฯ ขอส่งรายงานผลการทดสอบตามที่แผนกวิชาช่างก่อสร้างเป็นผู้ดำเนินการทดสอบ และรับรองผลการทดสอบดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นายค อดต.บ้านไร่

เพื่อโปรดทราบ

แจ้ง.....

เห็นควรพิจารณาดำเนินการต่อไป

นางสาวลลิตา จังโกฏี

นางสาวลลิตา จังโกฏี

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิทธิ์ ทองรัตนะ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

จ.อ.

(นายสุภกฤษ ฐานเจริญ)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(นายสุภกฤษ ฐานเจริญ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

โทร. ๐-๔๔๘๑-๒๐๗๕-๖ ต่อ ๑๔๘

โทรสาร. ๐-๔๔๘๑-๑๕๓๖

โปรดส่งสาร

(นายมนตรี สิตวานันต์)

นายกรานต์ เชตจันทน์



COMPRESSION TEST OF CONCRETE

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 7) บ้านวังขวาง หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สัญญาจ้าง เลขที่ 38/2565 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565

ก่อสร้างโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีชัยการโยธา 2127

วันที่รับตัวอย่าง 25 พ.ค. 65

วันที่ทดสอบ 8 มิ.ย. 65

ชนิดของตัวอย่าง ลูกบาศก์ จำนวน 6 ตัวอย่าง

ตัวอย่าง	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	พ.พ.หน้าตัด (ซม. ²)	ค่ายุบตัว (ซม.)	วันหล่อ	อายุ (วัน)	แรงประลัย (KN)	กำลังอัด (กก./ซม. ²)	ค่าเฉลี่ย กำลังอัดประลัย	หมายเหตุ
1	15x15x15	8.185	225.00	7.00	7 พ.ค. 65	32	575	260.51	259.90	คอนกรีตพื้น
2	15x15x15	8.187	225.00	7.00	7 พ.ค. 65	32	572	259.15		
3	15x15x15	8.182	225.00	7.00	7 พ.ค. 65	32	574	260.05		
4	15x15x15	8.186	225.00	8.00	9 พ.ค. 65	30	567	256.88	257.03	คอนกรีตพื้น
5	15x15x15	8.181	225.00	8.00	9 พ.ค. 65	30	570	258.24		
6	15x15x15	8.184	225.00	8.00	9 พ.ค. 65	30	565	255.97		

หมายเหตุ 1. กำลังอัดประลัยของคอนกรีตโครงสร้างทั่วไป ที่อายุ 28 วัน = 240 กก/ซม²

2. รับรองผลเฉพาะแท่งตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ลงชื่อ ผู้ทดสอบ

ลงชื่อ วิศวกร

ลงชื่อ ผู้ตรวจ

(หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง)

หนังสือรับรอง
ของ
ผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เขียนที่ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
อ. เมือง จ. ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐

๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า นายชัยรัตน์ สุตภักดี เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย อยู่บ้านเลขที่ ๒๗๒/๔๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รับราชการอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ใบอนุญาต เลขทะเบียน ทย.๑๑๔๒๑ ขณะนี้มีได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพแต่อย่างใด ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็น วิศวกรรับผิดชอบ ผลการทดสอบการรับกำลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีต โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (ชอย ๗) บ้านวังกว้าง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ สัญญาจ้างเลขที่ ๓๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ก่อสร้างโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีณย์การโยธา ๒๑๒๗

เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้แนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมาพร้อมแล้ว และได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ..........วิศวกร

(นายชัยรัตน์ สุตภักดี)

ทย.๑๑๔๒๑




คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕

ออกบัตรใหม่เพื่อแสดงว่า
นายสมชาย ใจดี
สมาชิก

มีมติที่ประชุมของสภาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ประเภท สาขา วิศวกรรม สาขา วิศวกรรมโยธา

โดย นายสมชาย ใจดี



เลขบัตร ๔๒๕๕๑

ประธาน ก.ว.

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี ก.ว.

- สำเนาถูกต้อง
- ประกอบผลการทดสอบการรับกำลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีต
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอยย ๗) บ้านวังขวาง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านไร่ อู่ทองบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ
- สัญญาจ้างเลขที่ ๓๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
- ก่อสร้างโดยทางหลวงส่วนจำกัด ศรีณรงค์โยธา ๒๑๒๗ เท่านั้น



สมชาย ใจดี
เลขบัตร ก.ว. ๒๕๕๕๑
สภาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
กระทรวงอุตสาหกรรม
เลขที่ ๑๒๕๕๑
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๖๑

ว.ศ.๓