



ที่ ศธ. ๐๖๓๖.๑๓/๒๔๖๔

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ  
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  
๓๖๐๐๐

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานผลทดสอบ

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

อ้างถึง หนังสือที่ ชย ๗๓๙๐๓/๓๗๓ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลทดสอบ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึงองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้ขอความอนุเคราะห์มายังแผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ให้ทดสอบการรับกำลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีต โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นมอวัด) หมู่ที่ ๖ บ้านวังอ้ายคง ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ สัญญาจ้างเลขที่ ๔๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ก่อสร้างโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพสถิตเป็นหนึ่งในเรื่องก่อสร้าง

ในการนี้วิทยาลัยฯ ขอส่งรายงานผลการทดสอบตามที่แผนกวิชาช่างก่อสร้างเป็นผู้ดำเนินการทดสอบ และรับรองผลการทดสอบดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกองค้.บ้านไร่

เพื่อโปรดทราบ  
แจ้ง.....

เห็นควรพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาววาลินดา จังโกฏี)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิทธิ์ ทองรัตม์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

(นายมนตรี สติรัตนวิวัฒน์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

(นายครนต เซตจันทิก)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

โทร. ๐-๔๔๘๑-๒๐๗๕-๖ ต่อ ๑๔๘

โทรสาร. ๐-๔๔๘๑-๑๕๓๖

จ.อ.  
(ธนวุฒิ พึ่งฤกษ์)  
หัวหน้าสำนักปลัด  
(นายศุภฤกษ์ ฐานเจริญ)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่



COMPRESSION TEST OF CONCRETE

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นมอวัด) หมู่ที่ 6 บ้านวังอ้ายคง ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สัญญาจ้าง เลขที่ 46/2564 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564

ก่อสร้างโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพสถิตเป็นหนึ่งในเรื่องก่อสร้าง

วันที่รับตัวอย่าง 22 มิ.ย. 64

วันที่ทดสอบ 12 ก.ค. 64

ชนิดของตัวอย่าง ลูกบาศก์ จำนวน 6 ตัวอย่าง

ตัวอย่าง	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	พ.ท.หน้าตัด (ซม. <sup>2</sup> )	ค่ายุบตัว (ซม.)	วันหล่อ	อายุ (วัน)	แรงประลัย (KN)	กำลังอัด (กก./ซม. <sup>2</sup> )	ค่าเฉลี่ย กำลังอัดประลัย	หมายเหตุ
1	15x15x15	8.183	225.00	7.00	12 มิ.ย. 64	31	573	259.60	259.30	คสล.
2	15x15x15	8.186	225.00	7.00	12 มิ.ย. 64	31	569	257.79		
3	15x15x15	8.185	225.00	7.00	12 มิ.ย. 64	31	575	260.51		
4	15x15x15	8.184	225.00	7.00	14 มิ.ย. 64	29	568	257.33	255.82	คสล.
5	15x15x15	8.182	225.00	7.00	14 มิ.ย. 64	29	564	255.52		
6	15x15x15	8.185	225.00	7.00	14 มิ.ย. 64	29	562	254.62		

หมายเหตุ 1. กำลังอัดประลัยของคอนกรีตโครงสร้างทั่วไป ที่อายุ 28 วัน = 240 กก/ซม.<sup>2</sup>

2. รับรองผลเฉพาะแท่งตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ลงชื่อ ..... ผู้ทดสอบ  
 ลงชื่อ ..... วิศวกร  
 ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจ

หนังสือรับรอง

ของ

ผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เขียนที่ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

อ. เมือง จ. ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้านายชัยรัตน์ สุตภักดี เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย อยู่บ้านเลขที่ ๒๗๒/๔๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รับราชการอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ใบอนุญาตเลขทะเบียน ทย.๑๑๔๒๑ ขณะนี้มิได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพแต่อย่างใด ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นวิศวกรรับผิดชอบ ผลการทดสอบการรับกำลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีต โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นมอวัด) หมู่ที่ ๖ บ้านวังอ้ายคง ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ สัญญาจ้างเลขที่ ๔๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ก่อสร้างโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพสถิตเป็นหนึ่งในเรื่องก่อสร้าง

เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้แนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมาพร้อมแล้ว และได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ..........วิศวกร

(นายชัยรัตน์ สุตภักดี)

ทย.๑๑๔๒๑




คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕

ออกบัตรใหม่เพื่อแสดงว่า  
นายสมรรัตน์ สุขภักดี

มีสิทธิประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
ประเภท ๓๓ วิศวกร ดัชนี วิศวกรรมโยธา

ที่ ๑๖ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๖๓



เลขบัตร ๑๒๒๕๕๑

ประธาน ก.จ.

สมรรัตน์ สุขภักดี

นายสมรรัตน์ สุขภักดี

- สำเนาถูกต้อง
- ประกอบผลการทดสอบการรับกำลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีต
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นมอวัด) หมู่ที่ ๖ บ้านวังอ้ายคง ตำบลบ้านไร่ อ.เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
- สัญญาจ้างเลขที่ ๕๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔
- ก่อสร้างโดยทางหุ้นส่วนจำกัด เทพสถิตเป็นหนึ่งเรื่องก่อสร้าง เท่านั้น



223886

ว.ศ.๓